

监 理 日 志

工程名称: 兴彬清洁能源沿海高速互通区光伏发电项目 白溝、南沈灶

日期	2018年01月22日 星期__	气候	晴	气温	3°-11°
监理单位动态:	3人全员上岗		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	白溝25人 南沈灶11人				
施工机械动态:	白溝挖机台 接机2台 推机1台				
施工进度情况	1. 白溝坑底打桩完成50根, 支架按装完成35组 2. 南沈灶支架完成170组 ④组件按装完成80组。 ③. 电缆并接完成50%, ④. 电缆桥架完成50%				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	郭俊兴		总监签阅	苗守明	