

监 理 日 志

工程名称: 天杉清洁能源、沿海高速互通立交光伏发电项目白旗南沈灶土方标段

日期	2018年01月04日 星期四	气候	大雪	气温	-3°-3°
监理单位动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
3人全员上岗					
施工方人员动态:					
南沈灶有6人在现场					
施工机械动态:					
南沈灶挖机一台 拖拉机一台 装载机一台					
施工进度情况	白旗因大雪全场停工, 南沈灶、打桩继续完成95%, 基础因雪停工				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	郭俊兴		总监签阅	苗宇明	