

监 理 日 志

工程名称: 云杉湾能治海高速互通区光伏发电项目 白旗、南泥灶标段

日期	2018年03月08日 星期四	气候	多云	气温	04 ⁰ -10 ⁰
监理人员动态: 3人 在岗上岗 施工方人员动态: 白旗 8人 南泥灶 3人 施工机械动态: 拉拖机 1台			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	1、白旗组件安装完成 10组 2、白旗支架安装完成 20组 2、南泥灶有3人在消缺。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	郭俊芳		总监签阅	苗守明	