

监 理 日 志

工程名称: 云杉湾能治海高速互通区光伏发电项目、白旗南沈灶标段

日期	2018年12月24日 星期三	气候	晴转多云	气温	1°-10°
监理人员动态: 3人全员到岗 施工方人员动态: 白旗现场有6人 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况					
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人		李俊光		总监签阅	

1. 白旗有2人在装支架

2. 因春节作业人员暂未到场

1. 南沈灶箱变平台抹灰、台节、通风口光伏区道路施工暂未完成

2. 白旗预制仓SLC基础未回填、管桩余400多根未完成、杭头焊接余1000多根未完成、组件余160组未安装。

已要求施工方, 作业人员尽快到场开始施工。