

监 理 日 志

工程名称: 云杉坡能沿海高速互通区光伏发电项目 白蒲南沈灶标段

日期	2018年02月26日 星期一	气候	20-10°晴	气温	20-10°
监理单位动态:	3人全员上岗		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	白蒲现场有8人在现场				
施工机械动态:	桩机一台 拖拉机一台				
施工进度情况	1、打桩50根 支架安装2天完成1组。				
检查发现的问题	1、各割桩顶平整度、垂直度需要再次调查。				
处理措施、意见、结果	今天下午例会上已把现场的问题说明, 要求施工单位尽快作业人员到场, 尽快完成整改, 尽快开展施工作业。				
协调内容或其他					
记录人	郭俊志		总监签阅	黄守明	