

监 理 日 志

工程名称: 五峰清洁能源高速互连区光伏发电项目、白鹤南沉地标段。

日期	2018年02月04日 星期一	气候	阴	气温	5-20°
监理人员动态:	3人全员上岗	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	白鹤现场25人				
施工机械动态:	桩机台挖机台				
施工进度情况	1. 现场钢板已全部撤场。 2. 支架安装完成5组。				
检查发现的问题	致施工单位反应坑塘局部泥较深入员进入困难, 现场查看情况属实, 已向建设单位反应并要求总包单位尽快协调解决。				
处理措施、意见、结果	已向建设单位说明, 并要求总包单位采取措施保证安全、加快施工进度。				
协调内容或其他					
记录人	郭俊兴	总监签阅	黄守明		