

监 理 日 志

工程名称: 云杉湾能沿海高速互通区光伏发电项目 白蒲南沈村标段

日期	2018年3月16日 星期五	气候	阴转多云	气温	5-10°
监理人员动态: 1人准时上岗.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 白蒲30人 南沈村11人.					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 白蒲支架安装完成10组, 组件安装完成6组. 2. 电气设备试验完成50%. 箱变接线完成60%. 3. 南沈1人短缺.				
检查发现的问题	白蒲现场巡查时发现有2人高空作业没带安全带				
处理措施、意见、结果	已立即要求施工单位负责进行通知, 要求立即戴好安全带, 再次发现类似问题将进行罚款处理.				
协调内容或其他					
记录人	郭俊兴		总监签阅	黄守明	