

监 理 日 志

工程名称: 三台风能沿海高速互通区光伏发电项目 白蒲南滩站标段

日期	2018年3月17日 星期六	气候	多云	气温	5°-12°
监理人员动态: 1人准时上岗。			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 白蒲现场30人					
施工机械动态:					
施工进度情况	1、支架安装完成10组、组件安装完成20组。 2、预制仓设备SVC安装完成。 3、南滩站1人因病缺。				
检查发现的问题	1、白蒲现场对应2号箱变变的桥架桩加固完成,但检查发现焊点太少牢固程度不够,已要求再次加固,施工方已完成整改。 2、因近几天阴雨天气较多,监理方对现场临时电源进行检查,未发现安全问题。				
处理措施、意见、结果	施工方已在30CM钢管上加焊带钢,增加焊缝长度加强3号桥架的牢固度。				
协调内容或其他					
记录人	郭俊兴		总监签阅	黄守明	