

监 理 日 志

工程名称: 天津滨海新区沿海高速互通区光伏发电项目, 白滩南滩桩基段.

日期	2018年03月11日 星期日	气候	晴	气温	5°-12°
监理单位动态:	1人准时上岗		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	白滩现场25人 南滩桩基				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 白滩组体安装完成10组. 2. 白滩支架安装完成20组. 3. 南滩桩基钢筋.				
检查发现的问题	1. 今天上午巡查时白滩现场有个别人未带安全帽. 2. 已多次要求增加现场作业人员, 到今天现场作业人员严重不足.				
处理措施、意见、结果	1. 已立即要求规范带好安全帽. 2. 已再次要求施工队增加作业人员, 保证在要求期限内完成施工任务.				
协调内容或其他					
记录人	郭俊兴		总监签阅	苗守明	