

监 理 日 志

工程名称: 五杉逆能流海高建更涌区光伏发电项目 白蒲南沈灶标段

日期	2018年3月12日 星期二	气候	晴	气温	5°-22°
监理单位动态:	1人准时上岗		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	白蒲有3人 南沈灶有2人				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 白蒲支架安装完成10组, 组件安装完成12组, 2. 南沈灶灶继续消缺				
检查发现的问题	巡查发现白蒲现场有个别少数人未带安全帽				
处理措施、意见、结果	已要求立即规范带好安全帽				
协调内容或其他					
记录人	郭俊兴		总监签阅	苗守明	