

监 理 日 志

工程名称: 科左中旗清洁能源高新区光伏发电项目 白旗南沈洼标段

日期	2018年3月14日 星期三	气候	阴转小雨	气温	6°-18°
监理人员动态: 1人按时上岗 施工方人员动态: 白旗30人 南沈洼1人 施工机械动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	1、白旗上午安装支架5组、组件3组、下午因雨停工 2、南沈洼1人缺席				
检查发现的问题	巡查发现1号区支架安装檩条间距太差				
处理措施、意见、结果	已要求施工单位及时进行调查				
协调内容或其他					
记录人	郭俊岩	总监签阅	苗守明		