

监 理 日 志

工程名称: 2. 多能治海高速互连光伏项目 白南沈灶杯管

日期	2018年3月18日 星期二	气候	阴转小雨	气温	6-10°
监理单位动态:	1人准时上岗	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	白南沈灶杯管3人 在交卷				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 白南沈灶杯管安装完成5组、组件安装完成4组 2. 电压设备试验已完成 3. 南沈灶无人作业。				
检查发现的问题	1. 南沈灶组件接地线未施工。 2. 箱变平台、预制包水泥踏步抹灰块不密实				
处理措施、意见、结果	已下发整改通知单08号。				
协调内容或其他					
记录人	郭俊兴	总监签阅	黄守明		