

监 理 日 志

工程名称: 关岭能洁海高速互通区光伏发电项目

白蒲南沈灶标段

日期	2018.年3月19日 星期一	气候	阴转小雨	气温	6°-10°
监理人员动态: 1人准时上岗		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 上午白蒲30人南沈灶无人施工					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 白蒲组安装余9组未完成. 支架已全部完成施工. 2. 张流箱安装接线完成80% 3. 南沈灶漏缺无人施工.				
检查发现的问题	1. 现场检查发现白蒲1号区的光伏组件仍未进行 在年处理 2. 电缆桥架部分未固定仍未整改.				
处理措施、意见、结果	已再次要求施工方尽快安排人员进行整改				
协调内容或其他					
记录人	郭俊兴	总监签阅	苗守明		