

监 理 日 志

工程名称: 吴彬清能沿海高速互通区光伏发电项目 白蒲南沈灶标段

日期	2017年12月25日 星期一	气候	晴	气温	-2~10°
监理单位动态:	3人全员上岗		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	白蒲队南沈灶8人				
施工机械动态:	白蒲队一台南打桩机及一台推土机				
施工进度情况	白蒲、清表、场地整平、南沈灶打桩、150根				
检查发现的问题	检查发现个别管桩垂直度超出规范要求较大				
处理措施、意见、结果	已要求施工方进行调整				
协调内容或其他					
记录人	郭俊兴		总监签阅	黄守明	