

监 理 日 志

工程名称: 吴桥清能沿海高速疏浚区光伏发电项目 白蒲南沈灶杯段.

日期	2017年12月26日 星期二	气候	晴	气温	-1-10°
监理单位动态:	3人全员上岗.		材料进场、取样见证、合格情况: 有7.5-7米管桩共84根到场		
施工方人员动态:	白蒲4人、南沈灶6人.				
施工机械动态:	白蒲铲车一台、南打机一台、拖拉机一台				
施工进度情况	白蒲: 场址左理透表抽水. 南沈灶打桩、放线、今天打桩约100根				
检查发现的问题	现查发现, (1) 有管桩白沉现象. (2) 个别成桩仍有垂直度超标现象.				
处理措施、意见、结果	报业主同意, (1) 桩基改为二次成桩. (2) 已要求施工方对现场加强质量管理, 调三倾斜严重的桩.				
协调内容或其他					
记录人	郭俊忠		总监签阅	苗守明	