

监 理 日 志

工程名称: 美杉湾能治海高速互通区光伏发电项目 白旗南沈灶杯秋

日期	2017年12月31日 星期 二	气候	阴 转 晴	气温	-3-7°
监理人员动态: 3人全员上岗.			材料进场、取样见证、合格情况: 南沈灶到场木桩300根		
施工方人员动态: 白旗4人, 南沈灶10人					
施工机械动态: 白旗打桩机2台, 南沈灶打桩机2台					
施工进度情况	白旗在平场区、抽水. 南沈灶继续打木桩, 已完成65%.				
检查发现的问题	南沈灶施工现场各制密位临时电源不规范, 已要求整改				
处理措施、意见、结果	施工方已在整改到位.				
协调内容或其他					
记录人	郭俊兴		总监签阅	苗守明.	