

监 理 日 志

工程名称: 三杉清能溪海高速互通区光伏发电项目. 白蒲、南沈灶标段

日期	2018年01月09日 星期二	气候	晴	气温	-5~5°
监理人员动态:	3人全员上岗.	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	白蒲队、南沈灶队40人				
施工机械动态:					
施工进度情况	白蒲、放线、散板、预制基础SVd基础开挖、 南沈灶、支架试装、预制台SVd、箱变基础支模.				
检查发现的问题	南沈灶现场作业人员仍然不足				
处理措施、意见、结果	已同业主方一起要求尽快增加作业人员				
协调内容或其他					
记录人	郭俊兴	总监签阅	苗守明.		