

监 理 日 志

工程名称: 兴彬清洁能源高寒区光伏项目. 白旗、南泥灶标段

日期	2017年09月10日 星期三	气候	晴	气温	-5~5°
监理单位动态:	3人全员上岗		材料进场、取样见证、合格情况: 南泥灶支架到齐2000、组件 到场100箱。		
施工方人员动态:	白旗10人, 南泥灶30人				
施工机械动态:	白旗挖机2台, 拖拉机2台, 装载机2台				
施工进度情况	白旗开始打桩, 今天完成50根。 南泥灶: 设备基础、钢筋安装、模板安装、支架散料。				
检查发现的问题	两个现场施工作业人员严重不足。				
处理措施、意见、结果	业经方总开会要求立即增机作业人员				
协调内容或其他					
记录人	郭俊光		总监签阅	苗守明	