

监 理 日 志

工程名称: 2018年01月23日 星期三

白满南沈姓村

日期	2018年01月23日 星期三	气候	晴转阴	气温	1-9°
监理单位动态:	3人全员上岗	材料进场、取样见证、合格情况: 南沈姓村组件全部到场。 白满组件到场200箱。			
施工方人员动态:	白满30人、南沈姓110人				
施工机械动态:	白满抗机2台、挖掘机2台、装载机1台				
施工进度情况	1、白满打桩共100根支架完成40组。 2、南沈姓土箱连变32吊装到位,支架安装全部完成,组件完成140组。				
检查发现的问题	1、个别部位组件平直度超标。(南沈姓)				
处理措施、意见、结果	已要求在验收前全部整改合格				
协调内容或其他					
记录人	郭俊岩	总监签阅	苗守明		