

监 理 日 志

工程名称: 五沙溪能治海高淳区通瓦光伏发电项目, 白旗、南沈灶村接

日期	2017年01月24日 星期三	气候	晴转阴	气温	3-10
监理单位动态:	3人全员上岗	材料进场、取样见证、合格情况: 白旗、南沈灶预制台 均到场			
施工方人员动态:	白旗3人、南沈灶11人				
施工机械动态:	白旗装载机、搅拌机、拖拉机一台				
施工进度情况	1. 白旗支架安装完成1.3mwp, 浇筑坑度打桩完成70根 2. 南沈灶组件安装完成90%, 设备吊装到位, 10KV电缆敷设				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	郭俊岩	总监签阅	苗守明		