

监 理 日 志

工程名称: 兴利清洁能源沿海高速互通区光伏发电项目 白蒲、南沈灶镇段

日期	2018年01月27日 星期五	气候	-3℃多云	气温	-3℃-10℃
监理人员动态: 全员上岗 3人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 白蒲30人、南沈灶 50人					
施工机械动态: 白蒲桩机1台、挖机2台、拖板机1台					
施工进度 部位	1、白蒲支架安装完成15组、打桩80根(尖) 2、南沈灶组件安装余36组未完成,设备接线正在进行				
检查发现的 问题	无				
处理措施、 意见、结果	无				
协调内容 或其他					
记录人	郭俊尧		总监签阅	黄守明	