

# 监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年01月28日 星期一	气候	阴	气温	-3°-3°
监理人员动态: 3人全员上岗			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 白满20人 南沈灶30人					
施工机械动态: 白满 杭机9 挖机2台 拖机1台					
施工进度 部位情况	1. 白满、支架安装、打桩完成200根(共计淤泥坑塘) 2. 南沈灶 组件安装全部完成, T接头设备安装完成、电缆完成70%、设备接线完成50%。				
检查发现的 问题	无				
处理措施、 意见、 结果	无				
协调内容 或其他					
记录人	郭俊光	总监签阅	苗守明		