

监 理 日 志

工程名称: 天杉建能张海高速互通区光伏发电项目

白旗、南泥灶标段

日期	2018年02月05日 星期一	气候	晴	气温	-5°-6°
监理单位动态:	3人全岗上岗		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	白旗4人 南泥灶5人				
施工机械动态:	白旗装载机1台 挖掘机2台 拖拉机2台				
施工进度情况 施工部位	白旗管桩施工完成1400根, 组件完成共50组 2. 南泥灶并网前爱强在理, 清理现场				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容 或其他					
记录人	郭俊志		总监签阅	苗守明	