

监 理 日 志

工程名称: 远光清洁能源沿海高速互通区光伏发电项目 白滩南沈灶标段

日期	2018年1月2日 星期二	气候	-1-8°晴	气温	-1-8°
监理单位动态: 3人全员上岗.		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 白滩4人 南沈灶16人					
施工机械动态: 白滩水泵台 南沈灶2台 拖拉机台 挖机一台					
施工进度情况	白滩、均早进场路在理. 南沈灶、继续打桩, 打桩已完成90%. 箱变变压器基础开始施工. 10KV预制台基础垫层完成.				
检查发现的问题	现在用电有个别部位拉线不规范.				
处理措施、意见、结果	要求施工方立即按规范布置. 施工方已做在改.				
协调内容或其他					
记录人	郭俊光		总监签阅	黄守明	