

监 理 日 志

工程名称: 义村清洁能源沿海高速互通区光伏发电项目、白溝、南沈灶标段

日期	2018年01月03日 星期三	气候	小雨转阴	气温	1~3°
监理单位动态:	全员上岗		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	白溝4人、南沈灶16人				
施工机械动态:	南沈灶挖机2台、拖拉机1台、搅拌机1台				
施工进度情况	白溝、抽水、进场道路整理。 白溝继续打桩、完成95%、箱变基础开始支模。 预制台基开始支模 桩顶支架模板开始焊接。				
检查发现的问题	检查发现 支架脚焊接以下问题 (1)、因桩顶标高误差超出支架调差范围,后期施工困难 (2)、焊接焊口不合格,不平整、交边、不饱满、 (3)、操作人员无证。				
处理措施、意见、结果	已下通知单要求如下: 1、严禁无证上岗。 2、对不合格的部位进行返工。 3、后续施工中严格控制桩顶标高、桩位偏差、桩的重度。				
协调内容或其他					
记录人	郭俊兰		总监签阅	苗守明	