

监 理 日 志

工程名称: 无树清能沿海高速互通区光伏发电项目. 白满. 南沈灶标段.

日期	2018年01月05日 星期五	气候	阴转晴	气温	-8°-3°
监理人员动态:	3人全员上岗		材料进场、取样见证、合格情况: 白满管桩到场500根		
施工方人员动态:	白满2人 南沈灶25人.				
施工机械动态:	南沈灶桩机2台 拖拉本2台 挖掘机2台				
施工进度情况	白满现场无人员施工. 南沈灶继续打桩, 完成97%. 箱变、SVG基础、预制仓基础在施工.				
检查发现的问题	1. 支架立柱少数垂直. 2. 支架桩脚焊接不符合要求. 3. 管桩垂直度、桩顶标高水平度需要调查。				
处理措施、意见、结果	1. 调正支架立柱. 2. 按规范焊接. 3. 调查桩基垂直度、桩顶标高水平度。				
协调内容或其他					
记录人	郭俊岩		总监签阅	苗守明.	