

监 理 日 志

工程名称: 永济清能沿黄高速互通巨光光伏发电项目 白碱滩南池灶标段

日期	2018年01月06日 星期六	气候	晴转阴	气温	-6-5°
监理单位动态:	3人全员上岗.		材料进场、取样见证、合格情况: 南池灶现场到管桩150根		
施工方人员动态:	白碱滩4人、南池灶30人.				
施工机械动态:	南池灶挖机2台、装载机2台、拖车1台				
施工进度情况	白碱滩场地清理、抽水。 南池灶、打桩、二次成桩总计完成85%、预制基础SV8基础完成浇筑、箱变基础支模完成60%				
检查发现的问题	一、施工方混凝土浇筑前模板钢筋加固不到位 向监理方报验。 二、跑模多处。 三、现场没有施工员检查员				
处理措施、意见、结果	针对以上问题下发通知单				
协调内容或其他					
记录人	郭俊兴		总监签阅	苗守明	