

监 理 日 志

工程名称: 兴彬清洁能源高速互通区光伏发电项目.

白旗南沈灶标段.

日期	2017年01月11日 星期四	气候	晴.	气温	-5~3°
监理人员动态: 3人全员上岗.			材料进场、取样见证、合格情况: 南沈灶组件到场150箱.		
施工方人员动态: 白旗10人, 南沈灶20人.					
施工机械动态: 白旗板机2台, 拖拉机2台, 搅拌机2台.					
施工进度情况	白旗打桩, 共完成150根. 南沈灶, 预制仓基础, SVC基础, 箱变基础, 支架横钢管安装完成.				
检查发现的问题	1. 支架仍无人按装 2. 预制仓SVC基础, 箱变基础, 没能按计划浇筑.				
处理措施、意见、结果	1. 现场人员太少, 无按装作业人员. 2. 混凝土不到位.				
协调内容或其他					
记录人	郭俊岩		总监签阅	苗守明.	