

监 理 日 志

工程名称: 天杉清洁能源沿海高速互通区光伏发电项目、白蒲、南沈灶标段

日期	2018年01月12日 星期五	气候	晴	气温	-6°-3°
监理单位动态:	3人全员上岗		材料进场、取样见证、合格情况: 南沈灶、组件到场50箱。		
施工方人员动态:	白蒲队、南沈灶30人。				
施工机械动态:	白蒲桩机2台 拖排机2台 挖机2台。				
施工进度情况	1白蒲继续打桩,今日完成共计750根。 2南沈灶预制仓SVC,箱变基础浇筑完成 3桩头焊接继续施工。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	郭俊志		总监签阅	苗守明	