

监 理 日 志

工程名称: 吴书清能沿海高速互通区光伏发电项目、白蒲南沈灶标段。

|                           |                                                                |    |                                                                     |      |       |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------|------|-------|
| 日期                        | 2018 年 01 月 07 日 星期 日                                          | 气候 | 小雨                                                                  | 气温   | 0°-6° |
| 监理人员动态: 3人全员上岗。           |                                                                |    | 材料进场、取样见证、合格情况:<br>南沈灶、支架立柱全部到场(1862)<br>檩条到场640根斜梁120根。<br>压块全部到场。 |      |       |
| 施工方人员动态: 白蒲队、南沈灶30人。      |                                                                |    |                                                                     |      |       |
| 施工机械动态: 南沈灶标机2台挖机2台拖拉机2台。 |                                                                |    |                                                                     |      |       |
| 施工进度情况                    | 白蒲在理现场抽水。<br>南沈灶打桩完成一次。箱变基础支模完成70%。SVd.预制包<br>基础钢筋安装完成。支模完30%。 |    |                                                                     |      |       |
| 检查发现的问题                   | 无                                                              |    |                                                                     |      |       |
| 处理措施、意见、结果                | 无                                                              |    |                                                                     |      |       |
| 协调内容或其他                   |                                                                |    |                                                                     |      |       |
| 记录人                       | 郭俊兴                                                            |    | 总监签阅                                                                | 苗守明、 |       |