

监 理 日 志

工程名称: 关东清洁能源沿海高速互通区光伏发电项目 白蒲、南沈灶标段

日期	2018年01月13日 星期六	气候	晴	气温	-7~6°
监理单位动态:	3人全员上岗	材料进场、取样见证、合格情况: 南沈灶控制电缆到场			
施工方人员动态:	白蒲15人 南沈灶30人				
施工机械动态:	白蒲桩机2台 拖拉机1台 拌和机1台				
施工进度情况	白蒲预制仓SVd基础开挖完成、打桩900根。 南沈灶有30人在现场装支架,有6人在光伏区接地。				
检查发现的问题	白蒲管桩局部垂直度较差。				
处理措施、意见、结果	已要求施工方尽快进行调查				
协调内容或其他					
记录人	郭俊兴	总监签阅	苗守明		