

监 理 日 志

工程名称: 天杉清能沿海高速互通区光伏发电项目 白蒲南沈灶标段

日期	2018年01月14日 星期日	气候	晴	气温	-1~10
监理单位动态:	3人全员上岗		材料进场、取样见证、合格情况: 白蒲檩条 桁架头支架立柱到场一批。		
施工方人员动态:	白蒲16人 南沈灶50人				
施工机械动态:	白蒲挖机一台 挖机一台 拖拉机一台				
施工进度情况 施工部位	1. 白蒲打桩900根左右, 预制仓SVC基础垫层浇筑完成。 2. 南沈灶现场有50人在安装支架及组件。				
检查发现的问题	1. 白蒲设备基础施工人员偏少 2. 白蒲管桩南-北方向, 个别桩垂直度超标				
处理措施、意见、结果	1. 已通知施工方尽快增加人员 2. 已通知施工方尽快进行调查。				
协调内容 或其他					
记录人	郭俊兴		总监签阅	苗守明。	