

监 理 日 志

工程名称: 兴宁清洁能源沿海高速互通区光伏发电项目、白蒲南沈灶标段

日期	2018年01月31日 星期二	气候	晴	气温	-5-5°
监理单位动态:	3人全员上岗		材料进场、取样见证、合格情况: 白蒲组件全部到坝 管桩到坝三车		
施工方人员动态:	白蒲30人、南沈灶30人				
施工机械动态:	白蒲桩机2台、挖机2台、拖拉机2台				
施工进度情况	1. 白蒲组件安装完成6组、打桩1020根。 2. 南沈灶设备接线、光伏区4m²电缆绑扎				
检查发现的问题	1. 吊装现场无管理人员、作业人员未戴安全帽 2. 组件安装间隙、平整度均不合格				
处理措施、意见、结果	已下发叫停通知单				
协调内容或其他					
记录人	郭俊兴		总监签阅	苗守明	