

监 理 日 志

工程名称: 五丰清洁能源海陆互通区光伏发电项目 白蒲南沈灶标段.

日期	2018年02月04日 星期 12	气候	晴	气温	5-8°
监理人员动态: 3人全员上岗			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 白蒲30人. 南沈灶10人					
施工机械动态: 白蒲桩机1台 挖机2台 拖拉机2台					
施工进度情况	1. 白蒲组件安装完成34组. 打桩1120根. 丁接头完成施工. 2. 白蒲南沈灶场区道路左平. 箱变变平台围栏油漆				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	郭俊芳	总监签阅	黄守日月		