

监 理 日 志

工程名称: 兴宁至海丰高速公路互通立交项目. 白坭南沈社标段.

日期	2017年12月28日 星期二	气候	阴	气温	-1°-10°
监理单位动态: 3人全员上岗.		材料进场、取样见证、合格情况: 南沈社 钢管桩到场210根			
施工方人员动态: 白坭队 南沈社 10人					
施工机械动态: 白坭队 挖掘机2台 南沈社 桩机2台 推土机1台 搅拌机1台					
施工进度情况	白坭队 曲在理 修在建场道路, 抽水. 南沈社, 由于机械故障, 打桩10根.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	郭俊		总监签阅	郭守明	