

监 理 日 志

工程名称: 文彬建能沿海高速互通区光伏发电项目、白蒲、南沈灶标段

日期	2017年12月29日 星期三	气候	阴	气温	3-10℃
监理人员动态:	3人全员上岗		材料进场、取样见证、合格情况: 南沈灶到75.55桩2车 白蒲到55.75各一车		
施工方人员动态:	白蒲4人, 南沈灶10人				
施工机械动态:	白蒲装载机1台, 挖掘机1台, 南沈灶2台装载机, 1台挖掘机				
施工进度情况	白蒲箱变变压器承台桩完成, 均完成80%, 继续抽水。 南沈灶继续打桩, 今天打桩120根				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	郭俊芳				