

监 理 日 志

工程名称: 云木乡清敏治海高速蔡桥互通区光伏发电项目.

日期	2018年 3月 12日 星期一	气候	晴	气温	8°~20°
监理人员动态:	1. 监理人员 1人 2. 正常巡视现场	材料进场、取样见证、合格情况: 无新材料进场.			
施工方人员动态:	施工人员 32人 管理人员 3人				
施工机械动态:	装载机 1台, 电焊机 1台				
施工进度情况	1. 支架安装 15组, 斜梁 10组. 2. 组件安装 6组 3. 管桩进行校正.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	正常安全施工.				
记录人	孔令才	总监签阅	苗守明.		