

监 理 日 志

工程名称: 云杉清转沿河高速 蔡桥互通光伏发电项目.

日期	2018年3月1日 星期二	气候	阴	气温	0℃-12℃
监理人员动态: 监理人员2人巡视现场打拉.		材料进场、取样见证、合格情况: 管拉进场数量另50根, 长度未求			
施工方人员动态: 管理人员3人管理现场					
施工机械动态: 挖机一台, 打拉机一台打拉.					
施工进度情况	打拉完成54根, 累计完成1995根.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	朱子兴	总监签阅	苗宇明		