

监 理 日 志

工程名称: 云杉清能治海高速蔡桥互通区光伏发电项目.

日期	2018年3月10日 星期六	气候	晴	气温	3~16℃
监理单位动态:	1. 监理单位1人 2. 正常巡视现场	材料进场、取样见证、合格情况: 无新材料进场			
施工方人员动态:	施工人员14人, 管理人员3人				
施工机械动态:	挖掘机1台, 装载机1台 电焊机1台				
施工进度情况	1. 1#区域支架安装, 已完成9组 2. 立柱焊接施工, 已完成67个 3. 调试水泵, 2#区域进行反注水.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	正常安全生产.				
记录人	孔金才	总监签阅	苗子明.		