

监 理 日 志

工程名称: 云桂清能沿海高速荣桥互通区光伏发电项目

日期	2018年3月11日 星期日	气候	晴	气温	4°~18°				
监理人员动态:	1. 监理人员1人 2. 正常巡视现场	材料进场、取样见证、合格情况: 无新材料进场							
施工方人员动态:	施工人员30人, 管理人员3人								
施工机械动态:	塔吊机1台, 装载机1台 电焊机1台								
施工进度情况	1. 支架安装8组, 斜梁安装20组 2. 柱头焊接施工, 已完成25个 3. 2#区域反注水进行。								
检查发现的问题	巡检发现个别立柱焊接不规范, 有断焊、漏焊的情况。								
处理措施、意见、结果	已当场令施工人员进行整改, 经检查, 已达到了标准要求。								
协调内容或其他	正常安全生产								
记录人	孔令才	总监签阅	苗子明						