

监 理 日 志

工程名称: 云杉清能沿海高速蓉桥互通区光伏发电项目

日期	2018年3月13日 星期二	气候	晴	气温	11~24°
监理单位动态:	1. 监理人员1人 2. 正常巡视巡视	材料进场、取样见证、合格情况: 无新材料进场			
施工方人员动态:	施工人员22人, 管理人员3人				
施工机械动态:	装载机1台, 电焊机1台				
施工进度情况	1. 支架<槽钢>安装10组 2. 组件安装10组 3. 管桩校正施工				
检查发现的问题	巡视发现管桩校正进度缓慢, 严重影响后续工作的进行。				
处理措施、意见、结果	已签发监理通知单要求施工单位加快管桩校正的进度, 限三日内整改完成。				
协调内容或其他	正常安全施工。				
记录人	孔金才	总监签阅	苗守明		