

监 理 日 志

工程名称: 云杉清洁能源治海高速李桥互通区光伏发电项目

日期	2018年3月14日 星期三	气候	晴	气温	12°~22°
监理单位动态:	1. 监理人员1人 2. 正常巡视现场		材料进场、取样见证、合格情况: 无新材料进场		
施工方人员动态:	施工人员29人, 管理人员3人				
施工机械动态:	装载机1台, 电焊机1台				
施工进度情况	1. 支架安装 2组 2. 组件安装 4组 3. 莲花支架清洗施工 4. 管桩校正施工				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	正常安全生产				
记录人	孔金才	总监签阅	苗子明		