

监 理 日 志

工程名称: 云林清源沿海高速蔡桥互通区光伏发电项目.

日期	2018年3月24日 星期六	气候	晴	气温	7°~20°
监理人员动态:	1. 监理人员 1人 2. 正常巡视	材料进场、取样见证、合格情况: 无新材料进场			
施工方人员动态:	施工人员 38人, 管理人员 3人				
施工机械动态:	装载机 1台, 电焊机 1台				
施工进度情况	1. 支架(斜梁)安装 7组, 支架(檩条) 7组 2. 组件安装 13组 3. 管桩校正 20组				
检查发现的问题	巡查发现, 针对3月23日签发的监理通知单编号为 ZHJL-YHGS-02/监理通知单所提之事(预制仓下沉整改和管桩立柱私自加接)施工单位继续违规施工.				
处理措施、意见、结果	已下令停止违规施工, 并报请业主对施工方进行了处罚				
协调内容或其他	正常安全施工.				
记录人	孔令才	总监签阅	苗文明		