

监 理 日 志

工程名称: 云木{清能沿海高速互通区蔡村互通区光伏发电项目

日期	2018年 3月25日 星期日	气候	多云	气温	9°~21°
监理人员动态: 1. 正常巡视欣部 2. 监理人员1人			材料进场、取样见证、合格情况: 无新材料进场		
施工方人员动态: 施工队员38人, 管理人员3人					
施工机械动态: 运料机1台, 电焊机2台					
施工进度情况	1. 支架(斜梁)安装20组, 支架(檩条)8组. 2. 组件安装10组 3. 管拉校正				
检查发现的问题	巡查发现2#区域个别管拉歪斜.				
处理措施、意见、结果	已令施工单位立即进行了整改, 经复查合格.				
协调内容或其他	正常安全施工				
记录人	孔令才	总监签阅	苗子明		