

监 理 日 志

工程名称: 云杉清能沿海高速黎桥互通区光伏发电项目

日期	2018年3月26日 星期一	气候	晴	气温	9°~22°
监理人员动态:	1. 监理人员1人 2. 正常巡视巡视	材料进场、取样见证、合格情况: 无新材料进场。			
施工方人员动态:	施工人员38人, 管理人员3人				
施工机械动态:	装载机1台, 电焊机2台				
施工进度情况	1. 支架(斜梁)安装, 支架(横杆)安装13组。 2. 组件安装8组 3. 管桩校正施工。				
检查发现的问题	巡视发现3#区域个别汇流箱安装不平整。				
处理措施、意见、结果	以令施工人员进行整改, 待整改完成后再进行复查。				
协调内容或其他	1. 正常安全施工 2. 业主来现场检查, 并召开相关问题的专题会议, 讨论3#桥问题整改情况, 提出了相关要求。				
记录人	孔令才	总监签阅	苗子明		