

监 理 日 志

工程名称: 云杉清能沿海高速蔡桥互通区光伏发电项目.

日期	2018年3月27日 星期二	气候	晴	气温	12°~24°
监理人员动态:	1. 监理人员1人 2. 正常巡视现场	材料进场、取样见证、合格情况: 无新材料进场			
施工方人员动态:	施工人员40人. 管理人员3人				
施工机械动态:	装载机1台. 电焊机2台.				
施工进度情况	1. 支架(木架)安装13组. 2. 组件安装15组 3. 管桩校正 4. 2号区域部分接地网制作施工				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	1. 正常安全施工.				
记录人	孔令才	总监签阅	苗天明		