

# 监 理 日 志

工程名称: 云林清静沿海高速蔡桥互通区光伏发电项目

|            |                                                            |      |                               |    |         |
|------------|------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|----|---------|
| 日期         | 2018年3月28日 星期三                                             | 气候   | 晴                             | 气温 | 13°~26° |
| 监理人员动态:    | 1. 监理人员1人<br>2. 正常巡视现场                                     |      | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><br>无新材料进场 |    |         |
| 施工方人员动态:   | 施工队4人, 管理人员2人                                              |      |                               |    |         |
| 施工机械动态:    | 装载机1台, 电焊机2台                                               |      |                               |    |         |
| 施工进度情况     | 1. 支架(木架)13组<br>2. 组件安装10组<br>3. 管柱校正<br>4. 2#区域部分接地网制作施工。 |      |                               |    |         |
| 检查发现的问题    | 巡视发现个别施工人员未戴安全帽和穿救生衣, 安全防护措施不到位。                           |      |                               |    |         |
| 处理措施、意见、结果 | 以令相关人员立即进行了整改, 经复查, 达到了相关要求。                               |      |                               |    |         |
| 协调内容或其他    |                                                            |      |                               |    |         |
| 记录人        | 孔令才                                                        | 总监签阅 | 苗子明                           |    |         |