

监 理 日 志

工程名称: 云林清缺沿海高速李桥互通区光伏发电项目

日期	2018年3月29日 星期四	气候	晴	气温	8~20°
监理人员动态:	1. 监理人员 1人 2. 正常巡视现场	材料进场、取样见证、合格情况: 无新材料进场.			
施工方人员动态:	施工人员40人, 管理人员2人				
施工机械动态:	装载机1台, 电焊机2台				
施工进度情况 施工部位	1. 支架(檩条)10组, 支架(斜梁)安装8组 2. 组件安装8组 3. 管桩校正施工, 已经结束校正工作.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容 或其他	正常安全施工				
记录人	孔令才	总监签阅	董朝明		