

监 理 日 志

工程名称: 云杉清洁能源高速架桥互通光伏发电项目

日期	2018年3月3日 星期六	气候	阴	气温	7℃~19℃				
监理单位动态:	监理单位2人巡视施工现场	材料进场、取样见证、合格情况: 预制进场数量112根,长度未.检查手续外观符合要求 未进场.							
施工方人员动态:	管理人员3人管理现场								
施工机械动态:	搅拌机一台.打桩机一台.打桩机一台								
施工进度情况	打桩完成31根.累计完成2116根.								
检查发现的问题	检查发现现场打桩桩线控制不到位.部分桩垂直度.误差较大.								
处理措施、意见、结果	发通知单一份,要求施工单位整改,详见017.监理通知单.								
协调内容或其他	下午业主到现场指导工作,要求施工方加快施工进度.确保施工质量.								
记录人	朱孝兵			总监签阅	苗守明				