

监 理 日 志

工程名称: 云木清射沿海高速蔡木桥互通区光伏发电项目

日期	2018年3月30日 星期五	气候	晴	气温	9~19°
监理单位动态:	1. 监理人员 1人 2. 正常巡视现场		材料进场、取样见证、合格情况: 无新材料进场。		
施工方人员动态:	施工人员 40人 管理人员 2人				
施工机械动态:	装载机 1台, 电焊机 2台				
施工进度情况	1. 支架(木架系)安装 7组, 支架(斜梁)安装 6组。 2. 组件安装 18组。 3. 3号区域部分直流电缆敷设施工。				
检查发现的问题	巡视发现3号区域个别汇流箱接地线施工不规范。				
处理措施、意见、结果	已令施工单位立即进行了整改, 经检查, 达到了规范要求。				
协调内容或其他	正常安全施工				
记录人	孔令才	总监签阅	苗子明		